

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО «СМЗ»

С.Г. Бурцев
«____» _____ 2026г.


ПЛАН
мероприятий по подготовке цехов и служб
АО «СМЗ» к работе в осенне-зимний период 2026-2027гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Цех №	Ответственный
1.	Выполнить капитальный ремонт трубопровода тепловых сетей Ду=325 мм от ТК-28 до ТК-30.	Июль 2026г.	Цех № 26	Начальник цеха № 26
2.	Выполнить капитальный ремонт трубопровода тепловых сетей Ду=273 мм от ТК-13 до ТК-14.	Август 2026г.	Цех № 26	Начальник цеха № 26
3.	Выполнить капитальный ремонт трубопровода тепловых сетей Ду=250 мм от ТК-4 до ТК-4г.	Август 2026г.	Цех № 26	Начальник цеха № 26
4.	Выполнить капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 №6	Август 2026г.	Цех № 26	Начальник цеха № 26
5.	Выполнить капитальный ремонт трубопровода горячей воды Ду = 150 мм от ТК-3б до ТК-25а	Июль 2026г.	Цех № 26	Начальник цеха № 26
6.	Выполнить гидropневматическую промывку трубопроводов, отопительных агрегатов, калориферов, грязевиков систем отопления, приточной вентиляции и тепловых завес.	Июнь 2026г.	Все цеха	Начальники цехов
7.	Выполнить ремонт трубопроводов теплофикационной воды цеховых систем отопления и вентиляции.	Август 2026г.	Все цеха	Начальники цехов
8.	Выполнить ремонт запорной арматуры цеховых систем отопления и вентиляции.	Август 2026г.	Все цеха	Начальники цехов
9.	Выполнить ремонт отопительных приборов, регулировочной арматуры.	Август 2026г.	Все цеха	Начальники цехов
10.	Выполнить чистку, промывку и ремонт наружных поверхностей теплообмена, воздухопроводов и калориферов отопительных агрегатов, вентиляторов, тепловых завес и приточных вент. систем.	Август 2026г.	Все цеха	Начальники цехов
11.	Выполнить ремонт электрооборудования отопительных агрегатов, тепловых завес и приточных вентиляционных систем.	Август 2026г.	Все цеха	Начальники цехов
12.	Выполнить покраску узлов управления.	Август 2026г.	Все цеха	Начальники цехов.

13.	Выполнить гидравлические испытания системы отопления и приточной вентиляции, в т.ч. узлов управления.	Август 2026г.	Все цеха	Начальники цехов.
14.	Устранить зазоры (щели) на въездных воротах корпусов.	До 5 сентября 2026г.	Все цеха	Начальники цехов
15.	Обновить эксплуатационные схемы системы отопления, пароснабжения и ГВС. Обновить схемы тепловых узлов. В схемах предусмотреть нумерацию запорной арматуры. На тепловых узлах управления выполнить нумерацию запорной арматуры согласно схем.	Август 2026г.	Все цеха	Начальники цехов.
16.	Представить комиссии системы отопления и приточной вентиляции на предмет готовности к отопительному сезону, а также документацию, изложенную в п. 6.3. СТП 01.7.1-003-2024 «Управление оборудованием тепловых энергоустановок».	До 5 сентября 2026г.	Все цеха	Начальники цехов.
17.	Представить комиссии исправные и готовые к работе в зимних условиях открывающиеся элементы окон, фонарей, ворот, дверей и других устройств.		Все цеха	Начальники цехов.
18.	Представить комиссии установленные на входах в отапливаемые здания двойные тамбуры (внутренний тамбур должен быть отапливаемым); тепловые завесы на воротах и технологических проемах в наружных стенах отапливаемых зданий.		Все цеха	Начальники цехов.
19.	Провести гидравлические испытания тепловых сетей завода	Апрель-Май 2026г.	Цех № 26	Начальник цеха № 26
20.	Провести ревизию запорной арматуры и компенсаторов на тепловых сетях завода.	Июнь-август 2026г.	Цех № 26	Начальник цеха № 26
21.	Провести ревизию запорной арматуры и компенсаторов на ЦТП завода.	Июль-август 2026г.	Цех № 26	Начальник цеха № 26
22.	Выполнить ремонт отдельных участков тепловых сетей, не выдержавших гидравлические испытания.	Июнь-август 2026г.	Цех № 26	Начальник цеха № 26

Технический директор АО «СМЗ»

Главный энергетик АО «СМЗ»




И.В. Латунов

С.В. Фурсиков